

## CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

### INFORMAÇÕES GERAIS

**Município:** Aracitaba

**Projeto:** Quadra Poliesportiva descoberta com pista de caminhada e instalação de aparelhos de academia ao ar livre e playground

**Responsável Técnico:** PRISCILA CRISTINA DE PAULA NETO

**Nº CREA/CAU:** MG142.702/D

**Data:** 21/01/2022

Item	Descrição	Valor dos Serviços		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	FECHAMENTO	156.104,17	29,14	54.636,46	35,00	70.246,88	45,00	31.220,83	20,00	-	-	-	-	-	-
2	PISO QUADRA	89.202,91	16,65	-	-	-	-	35.681,16	40,00	53.521,75	60,00	-	-	-	-
3	ILUMINAÇÃO QUADRA	17.139,27	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.139,27	100,00
4	ARQUIBANCADA	23.120,53	4,32	-	-	6.936,16	30,00	9.248,21	40,00	6.936,16	30,00	-	-	-	-
5	DEPÓSITO DE MATERIAS, CAMARIM E PAL	41.413,72	7,73	-	-	-	-	-	-	12.424,12	30,00	12.424,12	30,00	16.565,49	40,00
6	SANITÁRIOS	76.786,81	14,33	-	-	-	-	-	-	23.036,04	30,00	23.036,04	30,00	30.714,72	40,00
7	EQUIPAMENTOS	14.230,73	2,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.230,73	100,00
8	PISTA DE CAMINHADA	46.794,11	8,73	-	-	-	-	-	-	14.038,23	30,00	23.397,06	50,00	9.358,82	20,00
9	ÁREA DE LAZER	70.978,46	13,25	-	-	-	-	-	-	-	-	42.587,08	60,00	28.391,38	40,00
<b>TOTAL</b>		<b>535.770,71</b>	100,00	54.636,46	10,20	77.183,04	14,41	76.150,21	14,21	109.956,30	20,52	101.444,29	18,93	116.400,42	21,73
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>535.770,71</b>	100,00	54.636,46	10,20	131.819,50	24,60	207.969,71	38,82	317.926,00	59,34	419.370,29	78,27	535.770,71	100,00