

## CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

### INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Aracitaba

Projeto: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE FISIOTERAPIA

Responsável Técnico: PRISCILA CRISTINA DE PAULA NETO

Nº CREA/CAU: 142702

Data: 10/11/2022

Item	Descrição	Valor dos Serviços		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	13.855,76	1,76	13.855,76	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	FUNDAÇÕES	121.304,01	15,45	72.782,41	60,00	48.521,60	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SUPERESTRUTURA	105.697,42	13,46	-	-	31.709,23	30,00	73.988,19	70,00	-	-	-	-	-	-
4	ALVENARIAS E DIVISÕES	52.248,38	6,65	-	-	-	-	15.674,51	30,00	36.573,87	70,00	-	-	-	-
5	COBERTURA E DRENAGEM PLUVIAL	84.305,04	10,74	-	-	-	-	16.861,01	20,00	42.152,52	50,00	25.291,51	30,00	-	-
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	39.471,19	5,03	-	-	-	-	-	-	11.841,36	30,00	-	-	27.629,83	70,00
7	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	45.932,09	5,85	-	-	-	-	-	-	13.779,63	30,00	13.779,63	30,00	13.779,63	30,00
8	ESQUADRIA DE MADEIRA	1.179,89	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	353,97	30,00
9	SERRALHERIA	49.644,78	6,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	REVESTIMENTO	67.828,08	8,64	-	-	-	-	-	-	-	-	27.131,23	40,00	27.131,23	40,00
11	PISOS, SOLEIRAS E PEITORIS	46.305,10	5,90	-	-	-	-	-	-	-	-	18.522,04	40,00	13.891,53	30,00
12	PINTURA	18.069,13	2,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.613,83	20,00
13	ESPELHOS E ACESSÓRIOS	6.181,80	0,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	3.231,58	0,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	PAISAGISMO	3.412,19	0,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	PLACAS E SINALIZAÇÕES VISUAIS	2.865,44	0,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	ÁREA EXTERNA	122.141,09	15,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	LIMPEZA GERAL	1.583,50	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>785.256,47</b>	100,00	86.638,17	11,03	80.230,83	10,22	106.523,72	13,57	104.347,37	13,29	84.724,41	10,79	86.400,02	11,00
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>785.256,47</b>	100,00	86.638,17	11,03	166.869,00	21,25	273.392,71	34,82	377.740,08	48,10	462.464,49	58,89	548.864,51	69,90

## CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

### INFORMAÇÕES GERAIS

**Município:** Aracitaba

**Projeto:** CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE FISIOTERAPIA

**Responsável Técnico:** PRISCILA CRISTINA DE PAULA NETO

**Nº CREA/CAU:** 142702

**Data:** 10/11/2022

Item	Descrição	Valor dos Serviços		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	13.855,76	1,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	FUNDAÇÕES	121.304,01	15,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SUPERESTRUTURA	105.697,42	13,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ALVENARIAS E DIVISÕES	52.248,38	6,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	COBERTURA E DRENAGEM PLUVIAL	84.305,04	10,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	39.471,19	5,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	45.932,09	5,85	4.593,21	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	ESQUADRIA DE MADEIRA	1.179,89	0,15	825,92	70,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	SERRALHERIA	49.644,78	6,32	-	-	49.644,78	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
10	REVESTIMENTO	67.828,08	8,64	13.565,62	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	PISOS, SOLEIRAS E PEITORIS	46.305,10	5,90	13.891,53	30,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	PINTURA	18.069,13	2,30	3.613,83	20,00	10.841,48	60,00	-	-	-	-	-	-	-	-
13	ESPELHOS E ACESSÓRIOS	6.181,80	0,79	6.181,80	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	3.231,58	0,41	3.231,58	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	PAISAGISMO	3.412,19	0,43	3.412,19	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	PLACAS E SINALIZAÇÕES VISUAIS	2.865,44	0,36	573,09	20,00	2.292,35	80,00	-	-	-	-	-	-	-	-
17	ÁREA EXTERNA	122.141,09	15,55	73.284,65	60,00	48.856,44	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-
18	LIMPEZA GERAL	1.583,50	0,20	-	-	1.583,50	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>785.256,47</b>	100,00	123.173,42	15,69	113.218,55	14,42	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>785.256,47</b>	100,00	672.037,92	85,58	785.256,47	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-