



✉ engenharia.decon@gmail.com  
📍 engenharia.decon  
📍 Rua Henrique Burnier, 41, 303, Mariano  
Procópio, Juiz de Fora/MG  
📞 (32) 98883-1443



### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>SOLICITANTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACITABA	<b>REFERÊNCIA:</b> SICOR LESTE - JANEIRO/2024 SINAPI MG - MARÇO/2024 SICRO - JANEIRO/2024	<b>DATA:</b> 06/05/2024
<b>OBRA:</b> PONTE EM VIGAS METÁLICAS E TABULEIRO EM CONCRETO	<b>REGIME:</b> NÃO DESONERADO	<b>ISS:</b> 5,00%
<b>ENDEREÇO:</b> FAZENDA FORTUNA		<b>BDI:</b> 23,21%

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO / FINANCEIRO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,70%	100,00%	0,00%	0,00%							
		12.129,82	12.129,82	0,00	0,00							
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	0,50%	33,00%	33,00%	34,00%							
		2.232,27	736,65	736,65	758,97							
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	9,72%	33,00%	33,00%	34,00%							
		43.620,00	14.394,60	14.394,60	14.830,80							
4	MOVIMENTO DE TERRA	1,31%	100,00%	0,00%	0,00%							
		5.867,80	5.867,80	0,00	0,00							
5	INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO	29,67%	90,00%	10,00%	0,00%							
		133.114,33	119.802,90	13.311,43	0,00							
6	MESOESTRUTURA - PEGÃO E ALA	24,54%	0,00%	100,00%	0,00%							
		110.126,36	0,00	110.126,36	0,00							
7	SUPERESTRUTURA	30,83%	0,00%	10,00%	90,00%							
		138.335,71	0,00	13.833,57	124.502,14							
8	DRENAGEM (PEGÕES E TABULEIRO) E SINALIZAÇÃO	0,62%	0,00%	0,00%	100,00%							
		2.802,60	0,00	0,00	2.802,60							

9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,10%	0,00%	0,00%	100,00%							
		457,13	0,00	0,00	457,13							
	FÍSICO	100,00%	34,08%	33,97%	31,95%							
	FINANCEIRO	R\$ 448.686,02	R\$ 152.931,77	R\$ 152.402,61	R\$ 143.351,64							

Prefeitura Municipal De Aracitaba  
Terezinha Marcília Do Amaral Toledo  
Prefeita Municipal De Aracitaba

*RBSouza*  
Reinaldo Brum de Souza  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-MG 351.037

Responsável Técnico  
Reinaldo Brum de Souza  
Engenheiro Civil  
CREA-MG 351.037/D