



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
SEDESE SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**MUNICÍPIO DE ARACITABA**  
ESTADO DE MINAS GERAIS  
GESTÃO 2021/2024  
"UM NOVO OLHAR, UM MUNICÍPIO MELHOR"



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Prefeitura Municipal de Aracitaba VALOR TOTAL: R\$ 605.752,61 DATA: 19/03/2024

**OBRA: Cobertura em Estrutura Metálica da Quadra Poliesportiva**

**LOCAL: Rua João Evangelista Sodré, s/nº, Nossa Senhora de Lourdes, Aracitaba – MG**

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	A EXECUTAR		
			MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	1,19%	100,00%		
		R\$ 7.191,04	R\$ 7.191,04		
2	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	0,67%	100,00%		
		R\$ 4.082,15	R\$ 4.082,15		
3	TRABALHOS EM TERRA	0,91%	100,00%		
		R\$ 5.522,13	R\$ 5.522,13		
4	FUNDAÇÃO	18,98%	100,00%		
		R\$ 114.974,21	R\$ 114.974,21		
5	ESTRUTURA METÁLICA	71,96%	5,00%	45,00%	40,00%
		R\$ 435.928,01	R\$ 21.796,40	R\$ 196.167,60	R\$ 174.371,20
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,30%		50,00%	50,00%
		R\$ 1.824,60		R\$ 912,30	R\$ 912,30
7	PINTURA	4,45%		50,00%	50,00%
		R\$ 26.972,42		R\$ 13.486,21	R\$ 13.486,21
8	SERVIÇOS FINAIS	1,53%			100,00%
		R\$ 9.258,05			R\$ 9.258,05
<b>TOTAL</b>		<b>100,00%</b>	<b>25,35%</b>	<b>34,76%</b>	<b>32,69%</b>
		<b>R\$ 605.752,61</b>	<b>R\$ 153.565,93</b>	<b>R\$ 210.566,11</b>	<b>R\$ 198.027,76</b>

**Priscila Cristina De Paula Neto**  
Engenheira Civil - CREA/MG nº 142702/D

**Terezinha Marcília do Amaral Toledo**  
Prefeita Municipal de Aracitaba